



CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.OO.PP.,PATRIMONIO E
AMBIENTE

DETERMINAZIONE N° 1051 DEL 05/10/2022

Oggetto :

RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TORINO: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AMBITO URBANO DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - CUP: D79J2000070006. CIG: 90107680FD.

AFFIDAMENTO LAVORAZIONI AGGIUNTIVE DI CUI ALLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VA RIANTE N. 1, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C . N. 133 DEL 10/08/2022, ALLA DITTA BORGIS S.R.L. - P.IVA 08491260017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 19 in data 29/03/2022, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Gestione del Territorio - Opere Pubbliche - Patrimonio e Ambiente dell'Ente;

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 10 del 27/10/2014 veniva approvata la candidatura a contributo nell'ambito del "Bando per l'accesso ai cofinanziamenti del 4° e 5° Programma del piano Nazionale della Sicurezza Stradali" dell' "Intervento per il miglioramento della sicurezza stradale e per la riqualificazione dell'ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà," con le modalità ed entro i termini previsti dallo stesso bando, ed in particolare, in caso di assegnazione del finanziamento richiesto, con impegno di sottoscrivere la Convenzione secondo lo schema allegato al bando medesimo;
- al prot. 22.069 del 16/12/2019 perveniva nota da parte della Regione Piemonte relativa alla comunicazione di avvenuta assegnazione a mezzo di D.D. 3988/2019 di finanziamento pari ad €. 132.000,00 per la realizzazione dell' "Intervento per il miglioramento della sicurezza stradale e per la riqualificazione dell'ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà";
- al prot. 9870 del 08/06/2020 perveniva nota da parte del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte relativo alla trasmissione della bozza di convenzione aggiornata al fine della relativa occorrente stipulazione;
- con deliberazione di G.C. n. 71 del 15/06/2020 veniva approvata la convenzione ad oggetto: "4° e 5° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale" tra la Regione Piemonte ed il Comune di Cuorgnè, al fine della realizzazione dell'intervento di "Riqualificazione urbana di via Torino: Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà" e con successiva nota prot. 10685 del 18/06/2020 la stessa convenzione debitamente sottoscritta veniva trasmessa alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile, Trasporti e Logistica;
- la convenzione stipulata rep. n. 113 del 08/07/2020 prevede modalità e termini per lo sviluppo del procedimento occorrente per la realizzazione dell'intervento di "Riqualificazione urbana di via Torino: Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà", ed in particolare:
 - trasmissione del progetto definitivo approvato entro 120 giorni dalla stipula della convenzione;
 - inizio dei lavori entro 180 giorni dall'avvenuta verifica del progetto definitivo da parte della Regione Piemonte;
 - esecuzione dei lavori entro 365 giorni dall'inizio dei lavori;
 - monitoraggio dell'intervento e dei risultati conseguiti attraverso l'intervento posto in essere, per non meno di tre anni dalla conclusione dei lavori mediante la compilazione di specifica scheda allegata;

Premesso altresì che:

- l'intervento di "Riqualificazione urbana di via Torino: Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà" – CUP: D79J20000070006 per l'importo di quadro economico complessivo pari ad €. 260.000,00, finanziato per €. 128.000,00 con fondi propri del Comune di Cuorgnè è previsto nell'approvato programma triennale dei lavori pubblici 2021-2022-2023 per l'anno 2021;
- con determinazione n. 817 del 14/08/2020 veniva affidato l'incarico professionale occorrente per la redazione del progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza per l'intervento "Riqualificazione urbana di via Torino: Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà" – CUP: D79J20000070006 allo studio associato 2M+A Architettura & Ingegneria, con sede in Montalbano Elicona (ME);
- con deliberazione di G.C. n.146 del 09/11/2020:

- si approvava in linea tecnica, il progetto definitivo ad oggetto “Riqualficazione urbana di via Torino: Miglioramento della sicurezza e riqualficazione dell’ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà” – CUP: D79J20000070006, a firma dell’Ing. Massimiliano Mobilia e dell’Arch. Gianluca Arditi dello studio associato 2M+A Architettura & Ingegneria di Montalbano Elicona (ME), per l’importo complessivo di quadro economico pari ad €. 260.000,00;
- si dava atto di trasmettere alla Regione Piemonte il progetto definitivo succitato, al fine di adempiere agli obblighi dell’art.3 della convenzione stipulata rep. n°113/2020 e di richiedere, ai sensi dell’art. 8 della predetta convenzione, alla stessa Regione Piemonte, la possibilità di realizzare un intervento alternativo a quello oggetto della presente deliberazione, che prevede la realizzazione della rotatoria, sempre finalizzato alla risoluzione delle problematiche di sicurezza viaria e pedonale con abbattimento delle barriere architettoniche dell’ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà e della via Torino;
- con nota prot. 20.024 del 10/11/2020, in adempimento agli obblighi convenzionali rep. 113/2020, si trasmetteva alla Regione Piemonte il progetto definitivo approvato con deliberazione di G.C. n. 146 del 09/11/2020 e si rappresentava la necessità di addivenire all’individuazione di una alternativa progettuale, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, migliorativa a quella che prevede la creazione di una rotatoria, che efficientemente sappia risolvere sia le problematiche afferenti la sicurezza viaria e pedonale dell’ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà e della confluyente via Torino, sia quelle relative al superamento delle barriere architettoniche per la migliore sicurezza delle persone diversamente abili;
- con nota prot. 22754 del 22/12/2020, si trasmetteva alla Regione Piemonte proposta progettuale alternativa rispetto al progetto definitivo approvato con deliberazione di G.C. n° 146 del 09/11/2020;
- la Regione Piemonte con nota pervenuta al prot. 3781 del 25/02/2021 comunicava che la proposta progettuale alternativa presentata era meritevole di considerazione e richiedeva la trasmissione di un progetto definitivo approvato;

Rilevato che:

- al protocollo del Comune di Cuorgnè n. 12.949 del 09/07/2021 perveniva il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di che trattasi rielaborato da parte dello studio associato incaricato 2M+A Architettura & Ingegneria di Montalbano Elicona (ME);
- con deliberazione di G.C. n. 83 del 21/07/2021 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto “Riqualficazione urbana di via Torino: Miglioramento della sicurezza e riqualficazione dell’ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà” – CUP: D79J20000070006”, a firma dei professionisti Arch. Gianluca ARDIRI e Ing. Massimiliano MOBILIA dello studio associato 2M+A Architettura & Ingegneria, con sede in Montalbano Elicona (ME), per l’importo complessivo di quadro economico invariato pari ad €. 260.000,00 di cui €. 187.296,56 per lavori soggetti a ribasso oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 9.703,44, oltre somme a disposizione della stazione appaltante;
- la Regione Piemonte con nota pervenuta al prot. 14765 in data 09/08/2021 comunicava, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione Rep. 113 del 08/07/2020, l’avvenuta Verifica in data 06/08/2021 del progetto definitivo approvato con deliberazione di G.C. n. 83 del 21/07/2021 e il proprio nulla-osta alla realizzazione dei lavori; entro 180 giorni dalla predetta Verifica, ai sensi della Convenzione Rep. 113 del 08/07/2020, dovrà avvenire l’inizio lavori;
- al prot. 21839 in data 15/11/2021 è stata acquisita apposita autorizzazione ai sensi art. 21 del D.Lgs 42/2004 e sm.i. da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- il progetto succitato è stato oggetto di validazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;

Premesso ancora che:

- con determinazione a contrattare n. 1130 del 10/12/2021 si attivava il procedimento per l’affidamento dei lavori di “Riqualficazione urbana di via Torino: miglioramento della sicurezza e riqualficazione

dell'ambito urbano della piazza Martiri della Libertà'. CUP: D79J20000070006" di importo pari ad €. 187.296,56 per lavori soggetti a ribasso oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 9.703,44, il tutto oltre IVA, mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 120 del 2020 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge n. 120 del 2020 e s.m.i., e procedendo all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; gli operatori economici da invitare verranno individuati mediante apposito avviso per la manifestazione di interesse; seguirà R.D.O. con invito a tutti gli operatori economici, presenti nel mercato elettronico (MEPA) che avranno manifestato interesse sulla base del predetto avviso e che risulteranno idonei;

- si richiedeva al Servizio Centrale Unica di Committenza del Comune di Cuornè l'attivazione della procedura di affidamento per i lavori ad oggetto "Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano di piazza martiri della libertà – CUP: D79J20000070006 – CIG: 90107680FD" ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera b) della Legge 120/2020 e s. m. e i.,

Rilevato che:

- il Servizio Centrale Unica di Committenza del Comune di Cuornè, con determinazione n. 56 del 24/01/2022 approvava la proposta di aggiudicazione dei lavori di "Riqualificazione urbana di via Torino: miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano della Piazza Martiri della Libertà - CUP: D79J20000070006 – CIG: 90107680FD", alla ditta Vittone Scavi s.r.l., con sede in via Torino, 141 – Leini, C.F. - P.IVA 11443610016, a fronte del ribasso offerto pari al 12,35% che applicato all'importo lavori soggetto a ribasso pari ad € 187.296,56 determina l'importo netto pari ad €.164.165,43 oltre €. 9.703,44 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. 173.868,87 oltre IVA 22%;
- con determinazione n. 85 del 28/01/2022 si aggiudicavano i lavori di "Riqualificazione urbana di via Torino: miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano della Piazza Martiri della Libertà - CUP: D79J20000070006 – CIG: 90107680FD", alla ditta Vittone Scavi s.r.l., con sede in via Torino, 141 – Leini, C.F. - P.IVA 11443610016, a fronte del ribasso offerto pari al 12,35% che applicato all'importo lavori soggetto a ribasso pari ad € 187.296,56 determina l'importo netto pari ad €.164.165,43 oltre €. 9.703,44 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. 173.868,87 oltre IVA 22%, e così per € 212.120,02;
- in data 31/01/2022 venivano iniziati i lavori suddetti e gli stessi venivano sospesi in data 14/02/2022;

Rilevato inoltre che il Servizio Centrale Unica di Committenza del Comune di Cuornè, con determinazione n. 56 del 24/01/2022:

- annullava in autotutela, ai sensi dell'art. 21-novies della L. 241/90 e s. m. e i., il verbale n° 3 del 18/01/2022 per la parte afferente al calcolo della soglia di anomalia, alla graduatoria, alla proposta di aggiudicazione dei lavori di "Riqualificazione urbana di via Torino: miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano della Piazza Martiri della Libertà - CUP: D79J20000070006 – CIG: 90107680FD";
- approvava il verbale n. 4 del 22/02/2022 per la procedura di affidamento dei lavori di che trattasi relativo al calcolo della soglia di anomalia, con applicazione del principio del "blocco unitario", alla formulazione di nuova graduatoria e alla proposta di aggiudicazione;
- approvava la nuova proposta di aggiudicazione dei lavori di "Riqualificazione urbana di via Torino: miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano della Piazza Martiri della Libertà - CUP: D79J20000070006 – CIG: 90107680FD" alla ditta BORGIS s.r.l., con sede in via Cavour, 2 – BRUZOLO (TO) C.F. - P.IVA 08491260017, che ha presentato il ribasso pari al 10,86% che applicato all'importo lavori soggetto a ribasso pari ad € 187.296,56 determina l'importo netto pari ad €.166.956,15 che sommato all'importo lavori non soggetto a ribasso pari ad €. 9.703,44, dai cui ne risulta pertanto l'importo di aggiudicazione di €. 176.659,59 oltre IVA 22%;

- con determinazione n. 301 del 11/03/2022:
 - si annullava l'affidamento di cui alla determinazione n. 85 del 28/01/2022, dei lavori di che trattasi, alla ditta Vittone Scavi s.r.l., con sede in via Torino, 141 – Leini, C.F. - P.IVA 11443610016 per complessivi €. 173.868,87 oltre IVA 22%, e così per € 212.120,02;
 - si aggiudicavano i lavori di “Riqualificazione urbana di via Torino: miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano della Piazza Martiri della Libertà - CUP: D79J20000070006 – CIG: 90107680FD”, alla ditta BORGIS s.r.l. , con sede in via Cavour, 2 – BRUZOLO (TO) C.F. - P.IVA 08491260017, a fronte del ribasso offerto pari al 10,86% che applicato all'importo lavori soggetto a ribasso pari ad € 187.296,56 determina l'importo netto pari ad €.166.956,15 oltre €. 9.703,44 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. 176.659,59 oltre IVA 22%, e così per € 215.524,70;
- i lavori sono ripresi in data 06/04/2021 con la ditta BORGIS s.r.l.;
- con rep. 2078 del 04/05/2022 veniva stipulato il contratto di appalto dei lavori succitati ai fini della regolarizzazione dei rapporti tra comune di Cuornè e ditta appaltatrice;
- con determinazione n. 90 del 31/01/2022 si è proceduto alla risoluzione dell'incarico di direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza, per l'intervento “Riqualificazione urbana di via Torino: Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà”, per restanti € 4.889,48 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%, per complessivi € 6.203,77, affidato con determinazione n. 817 del 14/08/2020 allo studio associato 2M+A Architettura & Ingegneria, con sede in Montalbano Elicona (ME), riservando la possibilità per l'Ente di procedere a incamerare la cauzione definitiva prestata oltre a eventuale richiesta danni, procedendo altresì a liberare la somme precedentemente impegnate con determinazione n. 817 del 14/08/2020, per l'importo complessivo di € 6.203,77 sul Cap. 3237.2 (imp. 2020/773);
- con determinazione n. 92 del 31/01/2022 si è proceduto all'affidamento dell'incarico di direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza, per l'intervento “Riqualificazione urbana di via Torino: Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà”, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120/2020 e s.m.i., per la somma € 4.880,00 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%, per € 6.191,74, all'ing. Truffa Giachet Roberto con studio in Pont Can.se (TO), Piazza Sant'Anna, 11 - PIVA 06827270015;

Rilevato che nel corso dei lavori, a seguito del verificarsi di circostanze impreviste e imprevedibili, si è riscontrata l'esigenza di effettuare alcune modifiche e adeguamenti finalizzate al miglioramento dell'opera in termini di sicurezza e funzionalità;

Considerato che:

- con nota pervenuta al prot. 10542 del 25/05/2022 si è provveduto ad acquisite preventivamente, da parte del competente Settore della Regione Piemonte, assenso all'utilizzo delle economie ai sensi dell'art. 8 della Convenzione Rep. 113 del 08/07/2020 per opere migliorative inerenti l'intervento di che trattasi;
- con determinazione n. 853 del 03/08/2022 si è proceduto all'affidamento del “Servizio attinente l'architettura e l'ingegneria per variante in corso d'opera e connesse attività di direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza” per l'intervento “Riqualificazione urbana di via Torino: Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà”, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120/2020 e s.m.i., per la somma € 3.100,00

oltre CNPAIA 4% e IVA 22%, per complessivi € 3.933,28, all'ing. Truffa Giachet Roberto con studio in Pont Can.se (TO), Piazza Sant'Anna, 11 - PIVA 06827270015;

Rilevato altresì che:

- al prot. 15544 in data 05/08/2022 perveniva da parte dell'ing. Truffa Giachet Roberto con studio in Pont Can.se (TO), la documentazione progettuale relativa alla perizia suppletiva e di variante dei lavori "Riqualificazione urbana di via Torino: Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà" - CUP: D79J2000070006";
- al prot. 15569 in data 05/08/2022 perveniva lo schema d'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, firmato per accettazione da parte del Legale Rappresentante della ditta Borgis S.r.l.;

Dato atto che con delibera di G.C. n. 133 del 10/08/2022 si approvava la perizia suppletiva e di variante per i lavori ad oggetto "Riqualificazione urbana di via Torino: Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà" - CUP: D79J2000070006", a firma dell'ing. Truffa Giachet Roberto con studio in Pont Can.se (TO), per l'importo complessivo di quadro economico invariato pari ad €. 260.000,00, di cui €. 218.556,07 per lavori, comprensivo di €. 10.026,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e comprensivo dell'importo lavori aggiuntivo pari a lordi €. 21.556,07 e pari a netti €. 19.250,16 (pari al 10,90% dell'importo di contratto pari ad €. 176.659,59);

Considerato procedere all'affidamento delle lavorazioni aggiuntive predette al fine del miglioramento dell'opera in termini di sicurezza e funzionalità;

Visto il D.Lgs. del 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D. Lgs. 50/2016;

Visto l'articolo 1, comma 501, della Legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, il quale autorizza gli enti di qualsiasi dimensione ad effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro;

Rilevato che, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020 e s.m.i., le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

Viste le linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione gestione degli elenchi degli operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26.10.2016, come aggiornate al Decreto Legislativo 19.04.2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 e così come ancora aggiornate al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, con deliberazione del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Dato atto che il lavoro oggetto del presente provvedimento non è presente nelle convenzioni attive di CONSIP né nelle convenzioni attive della Centrale di Committenza Regionale;

Accertato che:

- la suddetta perizia rientra nei casi previsti dell'art.106 commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come anche indicato all'art. 34 del CSA allegato al contratto rep. 2078 del 04/05/2022, sottoscritto dall'appaltatore;

- l'importo in aumento della perizia suppletiva e di variante risulta inferiore al quinto dell'importo di contratto originario e ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto originario. L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- la ditta BORGIS s.r.l. di BRUZOLO (TO) C.F. - P.IVA 08491260017 ha preventivamente sottoscritto per accettazione lo schema dell'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi;
- la spesa complessiva invariata di quadro economico pari a €. 260.000,00 per l'intervento di che trattasi trova copertura all'apposito capitolo del Bilancio 2022 ;
- sulla perizia di che trattasi è stata acquisita Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.lgs 42/2004 da parte della competente Soprintendenza al prot. 16800 in data 30/08/2022;

Accertata inoltre la necessità di esecuzione delle lavorazioni ai fini del completamento dell'opera in termini di sicurezza e funzionalità;

Dato atto che:

- la ditta è in regola con il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali come risulta da specifico DURC acquisito al prot. 12030 in data 14/06/2022 e valido fino al 08/10/2022;
- la ditta dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

Ritenuto procedere all'affidamento dei lavori aggiuntivi di che trattasi, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta BORGIS s.r.l., con sede in via Cavour, 2 – BRUZOLO (TO) C.F. - P.IVA 08491260017, affidataria dei lavori principali di "Riqualficazione urbana di via Torino: Miglioramento della sicurezza e riqualficazione dell'ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà" - CUP: D79J2000070006", per l'importo lavori aggiuntivo soggetto a ribasso pari a lordi €. 21.556,07 e pari a netti € 19.250,16 oltre IVA 22%, per complessivi €. 23.485,20;

Dato atto altresì di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto d'interesse;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
- la Deliberazione di G.C. n. 112 del 29/06/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 unificato con il Piano delle Performance, ai sensi dell'art.169, comma 3 bis, del D.Lgs.267/2000;
- i successivi atti di variazione adottati dagli organi competenti;

Visti:

- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013 n.62) approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.194 del 23/12/2013;
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2022/2024 del Comune di Cuorgnè approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 29/06/2022;

Espresso sul presente atto con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m. e i., è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta BORGIS s.r.l., con sede in via Cavour, 2 – BRUZOLO (TO) C.F. - P.IVA 08491260017, l'effettuazione dei lavori aggiuntivi oggetto di Perizia suppletiva e di variante n. 1 per "Riqualificazione urbana di via Torino: Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà" - CUP: D79J2000070006", come da elaborati progettuali a firma dell'ing. Truffa Giachet Roberto con studio in Pont Can.se (TO), e approvati con deliberazione di G.C. n. 133 del 10/08/2022, per l'importo lavori aggiuntivo soggetto a ribasso pari a lordi €. 21.556,07 e pari a netti € 19.250,16 oltre IVA 22%, per complessivi €. 23.485,20;
2. di dare atto che l'affidamento di cui al precedente punto avviene alle condizioni che seguono:
 - esecuzione a corpo ed a regola d'arte di tutte le lavorazioni come indicato nella Perizia suppletiva e di variante n. 1 per "Riqualificazione urbana di via Torino: Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà" - CUP: D79J2000070006", approvata con deliberazione di G.C. n. 133 del 10/08/2022;
 - rispetto delle prescrizioni che verranno impartite dalla Direzioni Lavori e dalla Stazione Appaltante;
 - esecuzione delle lavorazioni in ulteriori quindici (15) giorni naturali e consecutivi concessi di proroga;
 - produzione di polizza definitiva ex art. 103 del D. Lgs. 60/2016 e s. m. e i.;
 - adempimento degli obblighi ex D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i.;
3. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m. i., quanto segue:
 - *l'oggetto del contratto* è l'esecuzione a corpo di tutte le lavorazioni come indicate nella Perizia suppletiva e di variante n. 1 per "Riqualificazione urbana di via Torino: Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà" - CUP: D79J2000070006", approvata con deliberazione di G.C. n. 133 del 10/08/2022;
 - *Finalità da perseguire*: effettuazione di opere edili analoghe a quelle già previste nel progetto esecutivo, aggiuntive rispetto ai lavori principali, finalizzate al miglioramento dell'opera in termini di sicurezza e funzionalità;

- *Modalità di scelta del contraente*: ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- *Forma del contratto*: lettera secondo gli usi del commercio e sottoscrizione atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

4. di impegnare la spesa complessiva di €. 23.485,20 all'interno del quadro economico dell'opera ad oggetto "Riqualificazione urbana di via Torino: Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'ambito urbano di Piazza Martiri della Libertà" - CUP: D79J2000070006" prevista nel Bilancio 2021 come segue:

Importo	Capitolo PEG	Di cui IVA 22%
€. 23.485,20	3237.01	4.235,04

5. di dare atto che:

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il seguente CUP: D79J2000070006. CIG: 90107680FD;

6. di dare atto inoltre:

- che il legale rappresentante della ditta affidataria è soggetto alle dichiarazioni in adempimento della previsione di cui all'art. 1, comma 9 della Legge 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2022/2024 del Comune di Cuorgnè approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 29/06/2022 e per le finalità in esso previste nonché per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- che i disposti di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici indicato nelle premesse devono essere osservati dall'affidatario e che la loro inosservanza comporta la risoluzione/decadenza del rapporto contrattuale;
- di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;

7. di dare atto ulteriormente che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s. m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;
- straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento di acquisizione oggetto della presente determinazione è l'Istruttore Tecnico Geom. Valter CVALETTTO, del Servizio Lavori Pubblici ed Espropri e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al seguente recapito 0124/655.239.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Firmato digitalmente
DECARLIS MARCO